

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

KONGSVINGERBANEN STREKNINGEN LILLESTRØM – ÅBOGEN ENDRING I INFRASTRUKTUR OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNALER

Fra torsdag 12. desember 2019 gjelder følgende:

Det pågår arbeider med kontaktledningsanlegget på strekningen Lillestrøm – Åbogen fram til sommeren 2021. Det vil i forbindelse med dette arbeidet foretas endringer i infrastrukturen.

Endringer i infrastruktur

- Seksjoneringen av kontaktledningsanlegget endres.
- Død seksjon i kontaktledningsanlegget fjernes.

Oppsetting og fjerning av signaler

- Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe» settes opp/flyttes for å markere endring av seksjonering.
- Signal 64B «Seksjoneringsstolpe» fjernes/flyttes for å markere endring av seksjonering.
- Signal 65B «Varselsignal for kontaktledningssignal» fjernes samtidig som død seksjon fjernes.
- Signal 65C «Utkobling foran død seksjon» fjernes samtidig som død seksjon fjernes.
- Signal 65D «Innkobling etter død seksjon» fjernes samtidig som død seksjon fjernes.
- Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» settes opp der dette mangler.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef