

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

SPIKKESTADBANEN STREKNINGEN ASKER – HEGGEDAL FJERNING OG OPPSETTING AV HASTIGHETSSIGNALER

Fra søndag 12. mars 2017 gjelder følgende:

For tog som kjører i retning fra Asker mot Spikkestad:

- Signal 68A «Nedsatt hastighet» 6 er fjernet ved km 26,396
- Signal 68A «Nedsatt hastighet» 6 er fjernet ved km 26,903
- Signal 68D «Markeringsmerke» er fjernet ved km 26,928
- Signal 68A «Nedsatt hastighet» 7 er satt opp ved km 27,365
- Signal 68D «Markeringsmerke» er satt opp ved km 27,750
- Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe» er satt opp ved km 29,900
- Signal 60D «ATC repeter hastighet» er fjernet ved km 36,145

For tog som kjører i retning fra Spikkestad mot Asker:

- Signal 64D «Bremsestolpe» er fjernet ved km 36,285
- Signal 68A «Nedsatt hastighet» 6 er fjernet ved km 30,625
- Signal 68A «Nedsatt hastighet» 7 er satt opp ved km 30,525

Signal 64B «Seksjoneringsstolpe» er fjernet ved km 30,223, km 34,890 og km 34,935

Signal 64E «Teknisk stolpe» er satt opp ved km 30,625

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef