

Trafikk
Toglederområde Øst

HOVEDBANEN GRORUD STASJON ENDRING I INFRASTRUKTUR OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNALER ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)

Fra **søndag 15. oktober 2023** gjelder følgende:

1. Endring i infrastruktur

- Spor 4 er fjernet.
- Buttspor innenfor sporveksel 121a benevnes spor 10.
- Sporet mellom indre hovedsignal 161 og dvergsignal R160 benevnes nå spor 11.
- Sporsperre IV er etablert mellom dvergsignal R155 og sporveksel 158.
- Sporsperre VI er etablert mellom dvergsignal R157 og sporveksel 158.
- Sporveksel 8, 12 og 14 med tilhørende S-låser er fjernet.

2. Oppsetting og fjerning av signaler

- Utkjørhovedsignal Y164 med tilhørende dvergsignal er satt opp for kjøring fra spor 10.
- Signal 107 «Sikringsanlegg slutter» er satt opp ved dvergsignal R155 og R157 for kjøring mot Nyland verksted.
- Dvergsignal R168 er fjernet.

3. Endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

Kapittel 2.8 «Kontroll av oppkjørt sporveksel» er endret slik:

Banestrekning	Stasjon/område	Sporveksel
Hovedbanen	Grorud	158 og 160

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirktør