

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

**BERGENSBANEN
STREKNINGEN TRENGEREID – BERGEN
MIDLERTIDIG ENDRING AV DRIFTSFORM
ENDRING I INFRASTRUKTUR
ENDRINGER I HASTIGHET OG ATC
OPPSETTING AV SIGNAL
GODSTOG I SLOT**

Fra tirsdag 22. november 2022 kl. 21.30 til torsdag 8. desember 2022 kl. 05.00 gjelder følgende:

1. Midlertidig endring av driftsform

Driftsformen på strekningen mellom Trengereid og Bergen er midlertidig endret fra strekning med fjernstyring til **strekning med togmelding**.

Trengereid stasjon:

- Trengereid stasjon er grensestasjon til strekning med fjernstyring.
- Trengereid er K-stasjon, og betjent av togekspeditor for alle tog.
- Togekspeditor Trengereid er plassert i relehuset i østre ende av plattformen (tunnelmunningen mot Hananipa).
- Utkjørhovedsignal L 123 og N 123 er koblet i uavhengighet til linjeblokken og kan stilles til kjørsignal.
- Togrado:
 - Togekspeditor Trengereid har togradio: 879 00476.
 - Kortnummer (1800) til togekspeditor kan benyttes.

Arna stasjon:

- Arna stasjon er midlertidig nedlagt og er en del av linjen mellom Trengereid og Bergen.

Bergen stasjon

- Bergen stasjon er K-stasjon, og betjent av togekspeditor for alle tog.
- Togekspeditor er fritatt for tilstedeværelse på plattform.
- Togekspeditor Bergen er plassert i Krinkelkroken (Trafikkstyringssentral Sør-Vest). Kjøretiltale skal gis over togradio.

- Togekspeditør Bergen skal konferere med fører om at hele toget har ankommet stasjonen før ankomstmelding sendes.
- Utkjørhovedsignal O 104 er koblet i uavhengighet til linjeblokken og kan stilles til kjørsignal.
- Togrado:
 - Togekspeditør Bergen har togrado: 879 00471.
 - Kortnummer (1800) til Togekspeditør kan benyttes.

2. Endring i infrastruktur

- Alle hovedsignaler og tilhørende forsignaler på strekningen mellom Trengereid og Bergen er gjort ugyldige, og påsatt signal 62 «Ugyldighetsskilt».
- Dvergsignaler på strekningen mellom Trengereid og Bergen er tildekket.
- Indikeringen for Takvam planovergang er satt ut av drift i fjernstyringssystemet for togleder.
- Sporveksler på strekningen mellom Trengereid og Bergen er klavelåst. Nøkler oppbevares av infrastruktureier.

3. Endring i hastighet og ATC

- Hastigheten på strekningen mellom innkjørhovedsignal B Trengereid og forsignal A Bergen er midlertidig 40 km/t.
- ATC på strekningen mellom Trengereid og Bergen er midlertidig utkoblet. Hastigheten er teknisk overvåket til 40 km/t.

4. Oppsetting av signal

For tog i kjøreretning fra Vaksdal mot Bergen:

- Signal 72B «FJS slutter» er satt opp på innkjørhovedsignal A 121 på Trengereid stasjon.
- Signal 69A «Midlertidig nedsatt hastighet» 40 km/t er satt opp ved km. 452,418 på Trengereid stasjon.
- Signal 60H «ATC slutter» er satt opp ved km. 452,648 på Trengereid stasjon.
- Signal 69B «Midlertidig hastighet opphører» og signal 60H «FATC» er satt opp foran forsignal A 101 Bergen ved km. 468,000.

For tog i kjøreretning fra Bergen mot Vaksdal:

- Signal 69A «Midlertidig nedsatt hastighet» 40 km/t er satt opp ved km. 470,175 på Bergen stasjon.
- Signal 60H «ATC slutter» er satt opp ved km. 470,085 på Bergen stasjon.
- Signal 69B «Midlertidig hastighet opphører» og signal 60G «DATC» er satt opp foran forsignal B 122 Trengereid ved km. 453,756.
- Signal 72A «FJS begynner» er satt opp på utkjørhovedsignalene M 124 og O 124 på Trengereid stasjon.

5. Godstog i «slot»

- I perioden fra tirsdag 22. november 2022 til torsdag 08. desember 2022, unntatt natten mellom lørdager og søndager, i tidsrommet fra kl. 22.00 til kl. 05.00, kjøres det godstog over strekningen etter at anleggsområde-jernbane er opphevet.

Andreas Unger Solheim
 Trafikkdirør

