Jernbaneverket

S-sirkulære 026-2016
12. februar 2016

Saksbehandler: Bård Øyvind Kvaal

Trafikk Øst
Drammen toglederområde

SØRLANDSBANEN
STREKNINGEN GULSKOGEN-DALER
NYTT VEISIKRINGSANLEGG – KLEGGEN PLANOVERGANG (Ba)
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANEVERKETS NETT (SJN)

Fra torsdag 25. februar kl. 14:00 gjelder følgende:

Endringer i jernbaneinfrastrukturen
Veisikringsanlegg er tatt i bruk på Kleggen planovergang (ved km 56,911).
Instruks for mekanisk heving av vegbommer er satt opp i betjeningsskap.

Følgende signal er satt opp i kjøreretning fra Gulskogen mot Daler:
- Signal 70 "Planovergangsskilt" (ved km 56,250)
- Forsignal WA (ved km 56,390)
- Planovergangssignal W1 (på venstre side av sporet ved km 56,905)

Følgende signaler er satt opp i kjøreretning fra Daler mot Gulskogen:
- Signal 70 "Planovergangsskilt" (på venstre side av sporet ved km 57,680)
- Forsignal WB (på venstre side av sporet ved km 57,575)
- Planovergangssignal W2 (ved km 56,916)

Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbaneverkets nett (SJN)
Følgende er lagt til i 2.1.13:

56.11			Kleggen		Plo								Ba

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef